

INCIDENT

Tijdens het plaatsen van Z-profielen door onderaannemer is een profiel (350 kg) naar beneden gevallen (hoogte +/- 5 meter) en heeft hierbij een werkbak van een bemande hoogwerker geraakt en is vervolgens op de breedplaatvloer terecht gekomen.

OORZAAK

Het stalen profiel werd geplaatst met een verreiker met jib, in combinatie met een medewerker in hoogwerker. Tijdens het plaatsen van het stalen profiel kwam deze klem te zitten en heeft de machinist doorgetrokken. Het (ongecertificeerde) hijssoog is hierbij bezwaken. De werkzaamheden waren onvoldoende uitgewerkt in het montageplan.



TOELICHTING

Door medewerkers is afgeweken van het montageplan, hetgeen afwijkt van onze eigen gedragsregel: *“Voer uit volgens plan”*



BEHEERSMAATREGEL

Incident gezamenlijk onderzocht met de betrokkenen:

- Montageplannen beter afstemmen op werkzaamheden en medewerkers hierover instrueren.
- Onderaannemer gaat hier een toolbox-meeting over organiseren.
- Safety Alert Hegeman opstellen.